

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE OPENBARE WERKEN VAN 30 MEI 2022

Aanwezig:

- Bart Baumans – Voorzitter
- Jerry Verspreet – Algemeen directeur
- Ils Van Hove - Effectief lid
- Bob Nysmans - Effectief lid
- Hanne Lintermans - Effectief lid
- Paul Mondelaers - Lid met raadgevende stem
- Katrien Masschalck – Lid met raadgevende stem
- Niels Vermeulen - Opvolger
- Tine Gielis - Burgemeester
- Benny Smets - Schepen
- Gerda Broeckx - Schepen
- Nik Dezillie - VMM
- Miel Cools - Pidpa
- Tom Vandermeulen – Diensthoofd Technische Dienst

DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE OPENBARE WERKEN VAN LAAKDAL

01	<u>Sanering Grote Laak.</u> Directiesecretariaat
----	--

Nik Dezillie van VMM geeft ter zitting een toelichting over de stand van zaken van de sanering van de Grote Laak.

Het project is ingedeeld in 4 deelgebieden en behelst altijd 2 dingen: waterbodemsanering en oeversanering.

Het 1^{ste} deelgebied is bijna klaar; het volgende deelgebied zal plaatsvinden in Laakdal (noorden) en Tessenderlo (zuiden).

Specifiek voor Laakdal:

- Bodemsameningsplan (BSP) zal ingediend worden.
- Aanvang der werken: begin 2023.
- Looptijd werken: 1 jaar.

Oude meanders zijn eigendom gemeente, maar diverse gronden zijn soms in landbouwgebruik zonder dat eigenaars weten dat dit niet hun eigendom is. Er wordt geprobeerd in der minne tot een overeenkomst te komen met deze personen (onderhandelingen tot afstand grondgebruik zijn lopende). Bij een akkoord, zal de grond gebruikt worden om de oeverzones ecologisch te herinrichten.

Er wordt nog een infomarkt georganiseerd, de timing hangt af van het indienen BSP (bodemsaneringsplan).

Het is moeilijk te zeggen wat in verleden de impact is geweest op aangelanden / omwonenden, het is net een sanering die lopende is om risicogebied weg te nemen. Vanuit theoretisch concept is er inderdaad vastgesteld dat er risico was en daarom is beslist tot sanering over te gaan. Het gewas voor veeteelt in

de betrokken oeverstrook zou een probleem geven; daarom zal de volledig verontreinigde zone weggenomen worden.

Transport na ontwatering door dorpskern? Het transport dient te gebeuren met vloeistofdichte wagens (indien van toepassing) en de vrachtwagens zijn ook langs boven afgeschermd. Ze volgen een vastgelegde route en dit buiten de schooluren.

Vervuild water van ontwatering wordt terug in de beek geloofst? Ja, maar dit is streng genormeerd en wordt dagelijks opgevolgd door saneringsdeskundige via metingen.

Het water is niet zuiver, maar in fase 1 blijkt het goed mee te vallen en blijft de vervuiling in de grond zitten.

Aandachtspunt: natte grond naar Kepkensberg brengen i.p.v. te ontwateren in de heuvels. Geen stof bij opdrogen, mogelijks op te nemen in gunningscriteria.

Timing

Fase 1	+5km Ongeveer afgerond
Fase 2	+4km 2023
Fase 3	4.4km 2024
Fase 4	4.4km 2024 (Europees project)

De meer gedetailleerde toelichting is te vinden in de presentatie die meegestuurd wordt.

02	<u>Pidpa. Rioleringstrajecten en Inductiedoelstellingen.</u> Directiesecretariaat
----	---

Miel Cools, ontwerpingenieur en relatiebeheerder van Pidpa, geeft ter zitting een toelichting over de stand van zaken aangaande o.a. volgende onderwerpen:

- Reductiedoelstellingen
- Projecten in ontwerpfase
- Projecten opgestart met betrekking tot de reductiedoelstellingen

De gedetailleerde toelichting is te vinden in de getoonde slides die met de notulen worden meegestuurd.

Reductiedoelstellingen 2027 gemeentelijk:

Geselecteerde projecten:

Zone 1: Vossenbergs aansluiten op Diestse baan → Uitvoering aansluitend op doortocht Veerle

Zone 2: Veldstraat, Kerkstraat, Klein Borgtstraat → Nieuw subsidieproject opgestart

Zone 3: Geelse baan en De Heuvels → Nieuw subsidieproject opgestart

Zone 4: Nieuwe baan en Huiperstraat → Uitvoering aansluitend met fietspadendossier N174 AWV

Zone 5: Lange Blok → Nieuw subsidieproject opgestart

De dossiers worden verder in detail overlopen.

De doorlooptijd van een project bedraagt ongeveer 6 jaar.

Stroomgebied beheersplannen

Genomen acties:

- Toelichting aan gemeenteraad op gemeentelijke commissie Laakdal (1 maart 2021)
- Engagementsverklaring gemeente en Pidpa
 - Er wordt een engagement aangegaan om de rioleringsprojecten, die als minimale doelstelling worden opgelegd in het stroomgebied beheersplan en als haalbaar beschouwd worden in het verslag met bemerkingen en suggesties, op te nemen in de investeringsplanning en maximaal proberen uit te voeren tegen 2027.
- Opstart projecten in kader van de reductiedoelstellingen
 - Aanvraag subsidiëring van de gemeentelijke rioleringsprojecten.


Status:

- Na het openbaar onderzoek is er nog steeds geen uitsluitsel over de reductiedoelstellingen.
- Kabinet moet deze nog officieel goedkeuren.
- In afwachting zal Pidpa de rioleringsprojecten met aanzienlijke impact op de Grote Laak versneld uitvoeren:
 - o Indienen projectfiche aanvraag subsidies bij VMM
 - o Opstart project in derde betaler
 - o Aanstellen ontwerper in afwachting van opname op subsidieprogramma
 - o Opstart meetcampagne grondwaterstanden en infiltratie

De huidige rioleringsgraad bedraagt 71,81%. Na het uitvoeren van de projecten zal dit 82,05% zijn.

Algemeen directeur

Jerry Verspreet



Voorzitter Gemeenteraadscommissie Openbare Werken

Bart Baumans

